



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
FORMATO ÚNICO (SHCP) CAPTURA TRIMESTRAL
PLAN ANUAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014
REPORTE DEL 3ER. TRIMESTRE DE 2014
TECHO FINANCIERO: \$4,414,927.00



No. asig.	o. Obr	Nombre de la obra	Aporf. Mpal.	Ministrado	Programado	Ejercido	Avances	Beneficiarios	Fecha inicio	Fecha termino
142200012	1.-	Construcción de fosa séptica Col. V. Carranza Ote km. 10	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	100.00%	800	01-abr-14	02-jun-14
142200013	2.-	Electrificación en calle Manuel Payno Flores Col. Plan de Ayala	\$ 395,534.00	\$ 395,534.00	\$ 395,534.00	\$ 395,534.00	80%	120	01-abr-14	02-jun-14
142200014	3.-	Pavimento en calle Rogelio Berrueto Col. V. Carranza	\$ 1,433,279.00	\$ 1,433,279.00	\$ 1,433,279.00	\$ 1,433,279.00	100%	\$ 900.00	01-abr-14	21-ago-14
142200015	4.-	Bacheo para diferentes calles del Municipio	CANCELADO							
142200016	5.-	Proyectos productivos	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	200	08-ago-14	08-oct-14
142200017	6.-	Drenaje Sanitario en calles Tiro Fenix Río Escondido a Guerrero	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%	120	01-abr-14	02-jun-14
142200018	7.-	Alumbrado para dieferentes Col. Del Municipio	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	2000	30-abr-14	20-ago-14
142200019	8.-	Pavimentación de la Calle Libertad entre E. Carranza y Zaragoza y calle Zaragoza entre Libertad y Yucatán	\$ 443,855.00	\$ 443,855.00	\$ 443,855.00	\$ 443,855.00	30%	90	01-may-14	20-ago-14
142200020	9.-	Construcción de Techos en diferentes Colonias del Municipio	\$ 79,994.00	\$ 79,994.00	\$ 79,994.00	\$ 79,994.00	100%	90	01-may-14	20-ago-14
142200021	10.-	Construcción de pisos firmes en diferentes colonias del Municipio	\$ 59,998.00	\$ 59,998.00	\$ 59,998.00	\$ 59,998.00	100%	180	01-may-14	20-ago-14
142200022	11.-	Pavimentación de la calle 16 de Septiembre entre Niños Heróes a Revolución	\$ 966,923.00	\$ 580,774.00	\$ 966,923.00	\$ 504,450.00	52%			
142200023	12.-	Electrificación en diferentes colonias del Municipio, Centro Lázaro Cárdenas y Progreso	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%	90	09-jun-14	01-oct-14
	13.-	Gastos Indirectos para la Compra de camara de video, laptop, camara fotografica, gps y reparacion y mantenimiento de vehiculo para el seguimiento de las obras con recurso del FAIS	\$ 44,149.00		\$ 44,149.00	\$ -	0%			
	14	Diferencia de obras	\$ 11,195.00		\$ 11,195.00	\$ -	0%			
		TOTALES	\$ 4,414,927.00	\$ 3,973,434.00	\$ 4,414,927.00	\$ 3,897,110.00				
		MARGEN DE ERROR	\$ -	\$ 0.30	\$ -	\$ -				

MINISTRACION \$ 441,492.70 \$3,973,434.30
 MINISTRADO \$ 3,973,434.30
 TECHO FINANC. \$ 4,414,927.00
 EJERCIDO 3ER. TRIM. \$ 3,897,110.00

A T E N T A M E N T E
 SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
 NAVA, COAHUILA A 09 DE OCTUBRE DE 2014

ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
 TESORERO MUNICIPAL