



**MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA**  
**FORMATO ÚNICO (SHCP) CAPTURA TRIMESTRAL**  
**PLAN ANUAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014**  
**REPORTE DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2014**  
**TECHO FINANCIERO: \$4,414,927.00**



No. asig.	o. Obr	Nombre de la obra	Aport. Mpal.	Ministrado	Programado	Ejercido	Avances	Beneficiarios	Fecha inicio	Fecha termino
142200012	1.-	Construcción de fosa séptica Col. V. Carranza Ote km. 10	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	100.00%	800	01-abr-14	02-jun-14
142200013	2.-	Electrificación en calle Manuel Payno Flores Col. Plan de Ayala	\$ 395,534.00	\$ 395,534.00	\$ 395,534.00	\$ 395,534.00	80%	120	01-abr-14	02-jun-14
142200014	3.-	Pavimento en calle Rogelio Berrueto Col. V. Carranza	\$ 1,433,279.00	\$ 1,433,279.00	\$ 1,433,279.00	\$ 1,433,279.00	100%	\$ 900.00	01-abr-14	21-ago-14
142200015	4.-	Bacheo para diferentes calles del Municipio	CANCELADO							
142200016	5.-	Proyectos productivos	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	200	08-ago-14	08-oct-14
142200017	6.-	Drenaje Sanitario en calles Tiro Fenix Río Escondido a Guerrero	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%	120	01-abr-14	02-jun-14
142200018	7.-	Alumbrado para diferentes Col. Del Municipio	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	2000	30-abr-14	20-ago-14
142200019	8.-	Pavimentación de la Calle Libertad entre E. Carranza y Zaragoza y calle Zaragoza entre Libertad y Yucatán	\$ 443,855.00	\$ 443,855.00	\$ 443,855.00	\$ 443,855.00	30%	90	01-may-14	20-ago-14
142200020	9.-	Construcción de Techos en diferentes Colonias del Municipio	\$ 79,994.00	\$ 79,994.00	\$ 79,994.00	\$ 79,994.00	100%	90	01-may-14	20-ago-14
142200021	10.-	Construcción de pisos firmes en diferentes colonias del Municipio	\$ 59,998.00	\$ 59,998.00	\$ 59,998.00	\$ 59,998.00	100%	180	01-may-14	20-ago-14
142200022	11.-	Pavimentación de la calle 16 de Septiembre entre Niños Heróes a Revolución	\$ 966,898.00	\$ 966,898.00	\$ 966,898.00	\$ 966,898.00	52%			
142200023	12.-	Electrificación en diferentes colonias del Municipio, Centro Lázaro Cárdenas y Progreso	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%	90	09-jun-14	01-oct-14
	13.-	Gastos Indirectos	\$ 55,369.00	\$ 55,369.00	\$ 55,369.00	\$ 55,369.00	0%			
		<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4,414,927.00</b>	<b>\$ 4,414,927.00</b>	<b>\$ 4,414,927.00</b>	<b>\$ 4,414,927.00</b>				
		MARGEN DE ERROR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

MINISTRACION \$ 441,492.70  
MINISTRADO \$ 4,414,927.00  
TECHO FINANC. \$ 4,414,927.00  
A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
NAVA, COAHUILA A 09 DE ENERO DE 2015

Elaboró:  
LIC. ANGELICA RUIZ GÓMEZ

Vo. Bo.  
ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS  
TESORERO MUNICIPAL