



**MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA**  
**FORMATO ÚNICO (SHCP) CAPTURA TRIMESTRAL**  
**PLAN ANUAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014**  
**REPORTE DEL 1er. TRIMESTRE DE 2014**  
**TECHO FINANCIERO: \$4,414,927.00**



No. asig.	No. Obr	Nombre de la obra	Aport. Mpal.	Ministrado	Programado	Ejercido	Observaciones	Beneficiarios	Fecha inicio	Fecha termino
142200012	1.-	Construcción de fosa séptica Col. V. Carranza Ote km. 10	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ -		800	01-abr-14	02-jun-14
142200013	2.-	Electrificación en calle Manuel Payno Flores Col. Plan de Ayala	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -		120	01-abr-14	02-jun-14
142200014	3.-	Pavimento en calle Rogelio Beruete Col. V. Carranza	\$ 1,440,000.00	\$ 4,478.00	\$ 1,440,000.00	\$ -		900	01-abr-14	02-jun-14
142200015	4.-	Bacheo para diferentes calles del Municipio	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -		900	30-abr-14	30-jun-14
142200016	5.-	Proyectos productivos	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	\$ -		200	08-ago-14	08-oct-14
142200017	6.-	Drenaje Sanitario en calles Tiro Fenix Río Escondido a Guerrero	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -		120	01-abr-14	02-jun-14
142200018	7.-	Alumbrado para diferentes Col. Del Municipio	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ -		2000	30-abr-14	30-jun-14
142200019	8.-	Pavimentación de la Calle Libertad entre E. Carranza y Zaragoza y calle Zaragoza entre Libertad y Yucatán	\$ 443,855.00		\$ 443,855.00	\$ -		90	01-may-14	01-jul-14
142200020	9.-	Construcción de Techos en diferentes Colonias del Municipio	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -		90	01-may-14	01-jul-14
142200021	10.-	Construcción de pisos firmes en diferentes colonias del Municipio	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -		180	01-may-14	01-jul-14
142200022	11.-	Pavimentación de la calle 16 de Septiembre entre Niños Heróes a Revolución	\$ 711,072.00		\$ 711,072.00	\$ -		900	09-jun-14	11-ago-14
142200023	12.-	Electrificación en diferentes colonias del Municipio, Centro Lázaro Cárdenas y Progreso	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -		90	09-jun-14	11-ago-14
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 4,414,927.00</b>	<b>\$ 1,324,478.00</b>	<b>\$ 4,414,927.00</b>	<b>\$ -</b>				
MARGEN DE ERROR			\$ -	\$ 0.10	\$ -	\$ -				

MINISTRACION \$ 441,492.70  
MINISTRADO \$ 1,324,478.10  
TECHO FINANC. \$ 4,414,927.00  
EJERCIDO 1er. TRIM. \$ -

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
NAVA, COAHUILA A 11 DE ABRIL DE 2014

LIC. ANA GABRIELA FERNÁNDEZ OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS  
TESORERO MUNICIPAL